

Der Bauausschuss des Kirchenvorstands informiert zum Sachstand der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in unserem Gemeindezentrum (Stand: 21.06.2009):

Endlich biegen wir mit den Baumaßnahmen auf die Zielgrade ein. Länger als ursprünglich geplant mussten wir alle auf den Pfarrsaal verzichten und uns mit unserem Gemeindeleben auf das Foyer beschränken. Das hat nach den Sommerferien nun ein Ende.

Derzeit befinden sich die Arbeiten am Pfarrsaal in der Endphase. Nachdem hier neue energiesparende Fenster sowie die brandpolizeilich geforderte Fluchttür eingebaut wurden, ist derzeit noch die Reparatur eines am Holzfußboden aufgetretenen Schadens zu erledigen. Letzte Restarbeiten sollen dann bis Mitte Juli abgeschlossen sein.

Auch die Arbeiten am neuen Pfarrbüro schreiten mit großen Schritten voran. Die Innenarbeiten sind so gut wie abgeschlossen und ein neuer Empfangstresen sowie die Neupolsterung vorhandenen Mobiliars sind beauftragt.

Vor dem neuen Pfarrbüro wird noch ein kleiner Platz mit Sitzgelegenheit geschaffen und die Garagentore müssen noch ausgetauscht bzw. saniert werden.

Im Außenbereich wurden die Treppenanlage und die Freifläche vor dem Pfarrsaal neu aufgebaut. Das alte Gelände konnte leider aufgrund geänderter Baubestimmungen nicht mehr weiter genutzt werden und wird derzeit neu erstellt. Dann wird auch eine neue Treppenbeleuchtung sowie im Bereich der kleinen Treppe ein Rollstuhllift installiert.

Leider konnten wir uns trotz intensivster Bemühungen mit den Nachbarn nicht gütlich einigen und müssen jetzt für die Realisierung der Behindertenparkplätze auf Kirchenebene den Rechtsweg beschreiten. Daher wird sich diese Baumaßnahme frühestens im nächsten Jahr realisieren lassen.

Zusammen mit dem Pfarrgemeinderat wird der Kirchenvorstand nach den Sommerferien die Einweihung der neuen Räumlichkeiten planen und die Gemeinde hierzu informieren.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitgliedern des Bauausschusses ([Reinhard Lafferthon](#) oder [Markus Klinke](#)).